



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

BERITA ACARA LAPANGAN

NO. : 001/BAL-SWT/PP/EPC/725001/II/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (25-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Randy Mario Sihombing : Project Manager PT. PP (Persero) Tbk Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang Bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero) Tbk Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Hana Gus Dwi Wijaya : Direktur Bertindak untuk dan atas nama PT Semangat Waja Tama yang beralamat di Gedung M Gold Tower Lantai 20 Unit G, Jl KH. Noer Ali, Pekayonjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Semangat Waja Tama yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-Oa No 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025 tanggal 12 November 2025, maka Kedua Belah Pihak telah mengadakan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Bersama untuk :



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

Pekerjaan : Penyediaan Jasa pipanisasi BBM Cikampek –
Plumpang Paket 1
Nama Proyek : Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang
Nama Vendor : PT Semangat Waja Tama
Nilai kontrak awal : Rp 29.502.864.000 (NK - PPN)
Nilai kontrak akhir : Rp 29.502.864.000 (NK - PPN)
Masa Pelaksanaan : 12 November 2025 s/d 31 Oktober 2026.

Dan telah sepakat bahwa Progress Pekerjaan sampai dengan tanggal **25 Februari 2026** sebesar **9,291 %** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan Sesuai Milestone	Bobot terhadap kontrak (%)	Bobot terhadap Pek. Sendiri (%)	Bobot Thp Kontrak s/d Bulan ini (%)
A	OPEN CUT			
1	Open Cut Non Tol (Land Clearing, Stringing, Welding, NDT, FJC, Holiday test, Trenching, Lowering & Backfilling)	52,757%	14,048%	7,411%
2	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV	0,821%	0,000%	0,000%
3	Open Cut River Crossing (Zinker Under Ground)	2,898%	0,000%	0,000%
4	Tie in Open Cut to HDD	1,832%	0,000%	0,000%
5	Tie in HDD to HDD	3,644%	0,000%	0,000%
6	Open Cut Road Crossing	0,095%	0,000%	0,000%
7	HDD Stringing, Welding, NDT, FJC, Hydrostatic Test (pre pullback)	27,557%	6,820%	1,879%
8	Push-Pull w/ CWC	0,656%	0,000%	0,000%
B	BORING			
1	Manual Boring	0,627%	0,000%	0,000%
2	Auger Boring with Casing	1,296%	0,000%	0,000%
C	PIPELINE PRE- COMM			
1	Pre-Comm (Cleaning, Gauging, Water Filling, Hydrostatic Test, Dewatering, Swabbing, Drying)	6,968%	0,000%	0,000%
2	KP marker, marker post, warning sign, aerial marker	0,847%	0,000%	0,000%
Total		100,000%		9,291%

Demikian Berita Acara Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

Disetujui Oleh,
PT. PP (Persero) Tbk
Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang


Randy Mario Sihombing
Project Manager

Diajukan Oleh,
PT SEMANGAT WAJA TAMA



Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP (PERSERO) Tbk
DIVISI SCM - EPC II

Alamat : Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp : (021) 840 4980

BERITA ACARA LAPANGAN NO. 7100001416
SERVICE NON OA

Kepada / To : PT SEMANGAT WAJA TAMA
Alamat / Address : GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT
Bekasi 17148
Telp: 622128087297

Profit Center : 725001
No. WO / WO Number : 6000000951
Tanggal / Date : 25.02.2026

Dikerjakan ke / Worked On : 725001
Ruko Icon City Blok B No. 7 dan 8 Deltamas, Cikarang Pusat
CP: HAMZAH GUNAWIJAYA, No. Telp:

Deskripsi BAL / BAL : Pek. Open Cut Paket 1 Periode Feb-26

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Bobot	Progress					
							S/D PERIODE LALU		PERIODE INI		S/D PERIODE INI	
							Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah
1	Open Cut Pipeline	M	3.838	1.878.000	7.207.764.000	56,680 %	0	0	1.164,300	2.186.555.400	1.164,300	2.186.555.400
2	River Crossing (Zinker Under Ground)	M	300	2.850.000	855.000.000	6,724 %	0	0	0	0	0	0
3	Push-Pull	M	90	2.150.000	193.500.000	1,522 %	0	0	0	0	0	0
4	HDD Stringing, Welding, NDT, FJC	M	3.626	850.000	3.082.100.000	24,237 %	0	0	652,333	554.483.050	652,333	554.483.050
5	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV	M	85	2.850.000	242.250.000	1,905 %	0	0	0	0	0	0
6	Tie in Open Cut to HDD	M	85	2.800.000	238.000.000	1,872 %	0	0	0	0	0	0
7	Tie in HDD to HDD	M	108	2.800.000	302.400.000	2,378 %	0	0	0	0	0	0
8	Open Cut Road Crossing	M	10	2.800.000	28.000.000	0,220 %	0	0	0	0	0	0
9	Manual Boring	M	74	2.500.000	185.000.000	1,455 %	0	0	0	0	0	0
10	Auger Boring with Casing	M	85	4.500.000	382.500.000	3,008 %	0	0	0	0	0	0
				Total	12.716.514.000	100,000 %	0,000 %	0	21,555 %	2.741.038.450	21,555 %	2.741.038.450

Berdasarkan dokumen / (Document Reference) (Purchase Order - : 4100010857 - 2547/SPS/SC/M/PP/EPC/725001/XI/2025 - 6000000951
Contract - Workorder)

Lain - lain / Miscellaneous :

- a. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 10.02.2026 s.d 31.10.2026
b. Cara Pembayaran (Term of Payment/ TOP) : SKBDN Usance 180 Hari Monthly Progress (-5% Retensi)

Yang Menerima Order
PT SEMANGAT WAJA TAMA



Yang Memberi Order
PT PP (Persero) Tbk



HERMAN
SOM



RIZKI JATI NUGROHO
SEM

PT. PP (Persero) Tbk Divisi EPC

Proyek : PENGADAAN JASA PIPANISASI BBM CIKAMPEK - PLUMPANG

Kode Proyek : 725001

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 001/BAP/PP/EPC/725001/SEMANGAT/II/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Randy Mario Sihombing : Project Manager Proyek Pengadaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang dan
- 2 Hendra Surya Winata : Site Administrasi Manager Proyek Pengadaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang PT PP (Persero) Tbk Divisi EPC, dalam hal ini disebut **Pihak Pertama**
- 3 Hana Gus Dwi Wijaya : Direktur Utama PT Semangat Waja Tama Dalam hal ini disebut **Pihak Kedua**

Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan bersama untuk Proyek PENGADAAN JASA PIPANISASI BBM CIKAMPEK - PLUMPANG

- 1 Nama Pekerjaan : OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1
- 2 Nama Proyek : PENGADAAN JASA PIPANISASI BBM CIKAMPEK - PLUMPANG
- 3 Nomor & Tanggal Kontrak Induk : 2547/SPS/SCWPP/EPC/725001/XI/2025
- 5 Nilai Kontrak - PPN (awal) : Rp 29.502.684.000
- 6 Nilai Kontrak - PPN (akhir) : Rp 29.502.684.000
- 7 Nama Vendor : PT SEMANGAT WAJA TAMA
- 8 Pembayaran : Ke - 1

Berdasarkan Kontrak dan Pekerjaan tersebut diatas , maka subkon yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran dengan rincian sbb :

1	Progress s/d lalu	0,00%	x	Rp.	29.502.684.000	= Rp.	-
	Progress saat ini	9,29%	x	Rp.	29.502.684.000	= Rp.	2.741.038.450
	Progres s/d saat ini	9,29%	x	Rp.	29.502.684.000	= Rp.	2.741.038.450
2	Dikurangi potongan pengembalian Uang muka (jika ada)						
	s/d angsuran lalu			Rp.	-		
	Angsuran ini			Rp.	-		
	s/d angsuran ini			Rp.	-	Rp.	-
3	Dikurangi potongan Retensi	5%	:				
	s/d angsuran lalu			Rp.	-	Rp.	
	Angsuran ini			Rp.	137.051.923 +	Rp.	
	s/d angsuran ini			Rp.	137.051.923	Rp.	137.051.923
4	Kepada subkon yang bersangkutan telah dibayarkan :					Rp.	-
5	Pada angsuran ini dapat dibayarkan sebesar (1 - 2 - 3 - 4)					Rp.	2.603.986.528
				PPN 11 %		Rp.	286.438.518
				Jumlah		Rp.	2.890.425.046

Terbilang :

Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Enam Rupiah

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. SEMANGAT WAJA TAMA

SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited growth
Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT. PP (Persero) Tbk


Randy Mario Sihombing
PM

Hendra Surya Winata
SAM



SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited spirit

PT SEMANGAT WAJA TAMA

Head Office

M Gold Tower Lantai 20, Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang,
Bekasi Selatan, Jawa Barat – 17148, Indonesia.
Telp. +6221-28087297 - 98

INVOICE

To : PT PP (Persero) Tbk - Proyek PIPANISASI BBM Cikampek-Plumpang JL TB. SIMATUPANG NO.57 RT. 000 RW. 000, GEDONG, PASAR REBO, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA	Inv. No. : 000024 Date : 24-Feb-26 Nomor SPS : 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025 Date : 12-Nov-25
Phone : Fax : Att : Bagian Keuangan	Jo. No. : 225-043

QUANTITY	DESCRIPTION	Unit Price Rp	Total Amount Rp
1	Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang		2.603.986.527
Nomor SPS : 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025 Tanggal : 12 November 2025			
Pembayaran Termin Nilai : Rp 29.502.864.000			
	Sub Total		2.603.986.527
	Less Down Payment		
	Sub Total		2.603.986.527
	PPN		286.438.518
	Grand Total		2.890.425.045
(Terbilang : Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)			

Note
Term of Payment :
Penalty of Payment Delay :
Bank Transfer to : Bank Mandiri Cab Grand Metropolitan Mall Bekasi
Account No. : 167.000.367890.0
On Behalf Of : PT. Semangat Waja Tama

PT. Semangat Waja Tama

SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited spirit

Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur



SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited spirit

PT SEMANGAT WAJA TAMA

Head Office

M Gold Tower Lantai 20, Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang,
Bekasi Selatan, Jawa Barat – 17148, Indonesia.
Telp. +6221-28087297 - 98

Kw. 022/KW/PTSWT/II/2026

KWITANSI

Sudah terima dari

PT PP (Persero) Tbk - Proyek PIPANISASI BBM Cikampek-Plumpang

Banyaknya Uang

Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh
Lima Rupiah

Untuk Pembayaran

Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang

Nomor SPS

: 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025

Tanggal

: 12 November 2025

Rp. Rp 2.890.425.045

Cikarang, 24 Februari 2026



(Hana Gus Dwi Wijaya)



PT PP (PERSERO) Tbk

DIVISI SCM - EPC II

Alamat : Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur

Telp : (021) 840 4980

WORK ORDER NO. 6000000951

SERVICE NON OA

Kepada / To : PT SEMANGAT WAJA TAMA
Alamat / Address : GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT
Bekasi 17148
Telp: 622128087297

Profit Center : 725001
No. WO / WO Number : 6000000951
Tanggal / Date : 10.02.2026
TKDN : 84,07 %

Dikerjakan ke / Worked On : 725001 - PIPANISASI BBM CIKAMPEK - PLUMPANG
RUKO ROXY BLOK A NO.2 LIPPO CIKARANG - BEKASI
CP: RANDY MARIO SIHOMBING, No. Telp:

No Line Item	Kode Service Service Code	Deskripsi Description	Banyak Quantity	Satuan Unit	Harga Satuan Price per Unit	Total Harga Net Value	Penjelasan Detail WO WO Description Detail	Mata Uang Currency
00001	9100027939	Open Cut Pipeline	3.838	M	1.878.000	7.207.764.000		IDR
00002	9100027940	River Crossing (Zinker Under Ground)	300	M	2.850.000	855.000.000		IDR
00003	9100027941	Push-Pull	90	M	2.150.000	193.500.000		IDR
00004	9100027942	"HDD Stringing, Welding, NDT, FJC"	3.626	M	850.000	3.082.100.000		IDR
00005	9100027943	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV	85	M	2.850.000	242.250.000		IDR
00006	9100027945	Tie in Open Cut to HDD	85	M	2.800.000	238.000.000		IDR
00007	9100027946	Tie in HDD to HDD	108	M	2.800.000	302.400.000		IDR
00008	9100027944	Open Cut Road Crossing	10	M	2.800.000	28.000.000		IDR
00009	9100027947	Manual Boring	74	M	2.500.000	185.000.000		IDR
00010	9100027948	Auger Boring with Casing	85	M	4.500.000	382.500.000		IDR
Jumlah					Jumlah	12.716.514.000		IDR
					PPN 11 %	1.398.816.540		IDR
					TOTAL	14.115.330.540		IDR

Terbilang : EMPAT BELAS MILYAR SERATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH

Catatan : Jika dollar mengacu kurs

Berdasarkan Kontrak Non OA (No. dan Tgl) / Refer to Contract : 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025, PO SAP - 4100010857
(Number & Date)

Lain - lain / Miscellaneous :

- a. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 10.02.2026 s.d 31.10.2026
- b. Cara Pembayaran (Term of Payment/ TOP) : SKBDN Usance 180 Hari Monthly Progress (-5% Retensi)

Yang Menerima Order
PT SEMANGAT WAJA TAMA



Yang Memberi Order
PT PP (Persero) Tbk



ACHMAD MAULUDIN
ASM Proc Ops



RECHA ENGGAR YONO
Mgr PC Divisi EPC II